

| 2023          |                  |   |                                |                       |                     |                    |  |                     |                              |                                  |                       |                             |
|---------------|------------------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| PROG.         | CUP              | INTERVENTO  | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | TIPO DI FINANZIAMENTO |                     |                    | DITTA AGGIUDICATARIA                               | IMPORTO CONTRATTO   | STATO ATTUAZIONE FINANZIARIO | STATO ATTUAZIONE PROCEDURALE     | DATA AVVIO INTERVENTO | DATA CONCLUSIONE INTERVENTO |
|               |                  |   |                                | RAS                   | ITALIA - UE         | BIL. COM.          |  |                     |                              |                                  |                       |                             |
| 1             | C91E20000220002  | Completamento intervento di mitigazione del rischio ad elevata pericolosità H14 zona San Nicola             | € 500.000,00                   | € 500.000,00          |                     |                    |  |                     |                              | ITER PROCEDURALE (PROGETTAZIONE) | -                     | -                           |
| 2             | C94J22000710001  | Interventi di efficientamento energetico palazzo municipale   | € 50.000,00                    |                       | € 50.000,00         |                    | GIMA TECHNOLOGY                                    | € 48.657,78         | € 48.657,78                  | ULTIMATO                         | 12/09/2022            | 24/10/2023                  |
| 3             | C95I22001190004  | Costruzione di tombe ipogeiche nel cimitero comunale  | € 19.250,09                    |                       |                     | € 19.250,09        | QUATTRO P SRL                                      | € 19.250,09         | € 19.250,09                  | ULTIMATO                         | 18/11/2022            | 09/05/2023                  |
| 4             | C99J21033160002  | Completamento centro di raccolta comunale   | € 26.800,00                    |                       |                     | € 26.800,00        | TRE EMME SERVICES                                  | € 26.499,43         | € 26.499,43                  | ULTIMATO                         | 11/04/2022            | 07/11/2023                  |
| 5             | C91G23000160002  | Sistemazione e piantumazione area in località "Pranu Cunventu"  | € 25.290,00                    |                       |                     | € 25.290,00        | LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | € 18.598,27         | € 18.598,27                  | ULTIMATO                         | 19/01/2023            | 03/10/2023                  |
| 6             | C94J23000080001  | Fornitura e posa in opera di attrezzatura per la pratica sportiva libera                                    | € 28.500,00                    |                       | € 28.500,00         |                    | AXOSAN DI MICHELE CARBONI                          | € 28.500,00         | € -                          | IN ESECUZIONE                    | 24/03/2023            | -                           |
| 7             | C91B220000590005 | Interventi di riqualificazione della area della chiesa parrocchiale   | € 296.160,53                   |                       | € 296.160,53        |                    |  |                     |                              | ITER PROCEDURALE (PROGETTAZIONE) | -                     | -                           |
| 8             | C92B23001110006  | Interventi urgenti di messa in sicurezza dei cornicioni della scuola primaria e secondaria di primo grado   | € 148.288,92                   | € 146.000,00          |                     | € 2.288,92         | COS.VI.P. SRL                                      | € 132.031,46        | € -                          | IN ESECUZIONE                    | 04/07/2023            | -                           |
| 9             | C97H19001310002  | Lavori di manutenzione straordinaria strada rurale canale Maiori-mitza Poddini                              | € 199.999,99                   | € 196.294,23          |                     | € 3.705,76         | SOCIETA' GESTIONE LAVORI SRL                       | € 179.785,26        | € -                          | IN ESECUZIONE                    | 24/11/2023            | -                           |
| 10            | C97H23000900002  | Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della via San Nicola e della via Santa Chiara | € 281.175,44                   | € 281.175,44          |                     |                    |  |                     |                              | AFFIDAMENTO LAVORI IN CORSO      | -                     | -                           |
| <b>TOTALI</b> |                  |   | <b>€ 1.575.464,97</b>          | <b>€ 1.123.469,67</b> | <b>€ 374.660,53</b> | <b>€ 77.334,77</b> |  | <b>€ 453.322,29</b> |                              |                                  |                       |                             |